

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации  
Октябрьского муниципального образования Лысогорского  
муниципального района Саратовской области



Гижина Елена Владимировна

(подпись)

(ф.и.о.)

### Отчет

администрации об итогах реализации инициативного проекта с использованием средств областного бюджета.

по состоянию на 31 августа 20 21 года  
(число, месяц)

Наименование инициативного проекта  
(далее- Проект)

Благоустройство парковой зоны в п. Октябрьский Лысогорского района  
Саратовской области

Наименование муниципального  
образования области

Октябрьское муниципальное образование Лысогорского муниципального района  
Саратовской области

Реквизиты соглашения о предоставлении  
из областного бюджета Субсидии

Дата 9 июня 20 21 г. Номер 06-01-10/5- 072  
(число, месяц)

Сформирован на основании

ст. 26.1, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации"

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

## Информация о расходах на реализацию Проекта и соблюдении установленного уровня софинансирования объема расходных обязательств муниципального образования

№ п/п	Показатель	Код направления расходов, содержащийся в коде целевой статьи расходов <1>	Предусмотрено соглашением <2>		Кассовые расходы		Остаток средств (гр. 4 - гр. 6) 8	Примечание  <4> 9
			рублей	уровень софинансирования в процентах	рублей	в процентах к расходам всего <3> 7		
1.	Расходы - всего, в том числе за счет средств:		603 766,00	100	603 766,00	100,0	0,00	
2.	Субсидии	7210 1	446 786,84	74,0	446 786,84	74,0	0,00	
3.	Бюджета муниципального образования, из них:		78 489,58	13,0	78 489,58	13,0	0,00	
3.1	по Соглашению	S211 1	78 489,58	13,0	78 489,58	13,0	0,00	
3.2	сверх предусмотренных Соглашением <5>		X	X	0,00	0,0	X	
4.	Инициативных платежей граждан, из них:		18 112,98	3,0	18 112,98	3,0	0,00	
4.1	по Соглашению	S212 1	18 112,98	3,0	18 112,98	3,0	0,00	
4.2	сверх предусмотренных Соглашением <5>		X	X	0,00	0,0	X	
5.	Инициативных платежей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, их них:		60 376,60	10,0	60 376,60	10,0	0,00	
5.1	по Соглашению	S213 1	60 376,60	10,0	60 376,60	10,0	0,00	
5.2	сверх предусмотренных Соглашением <5>		X	X	0,00	0,0	X	

**Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и об объеме обязательств, принятых в целях их достижения**

№ п/п	Закупка товаров, работ, услуг в целях достижения результата использования субсидии					Объем обязательств, принятые в целях достижения результатов использования Субсидии										Фактическая оплата	Примечание							
	Объект закупки		Код способа определения поставщика (подразничка, исполнитель) <7>	Дата начала осуществления закупки <8>	Начальная (максимальная) цена контракта <6>	бюджетные обязательства (обязательства <6>)					Экономия (гр. 6 - гр.11) <10>	денежные обязательства												
						сведения о заключенном контракте (договоре)						сведения о фактическом исполнении заключенного контракта (договора)												
	наименование	краткое описание				наименование исполнителя	номер	дата	срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	сумма <9>	документ, подтверждающий приемку поставленного товара, оказанных услуг, выполненных работ	номер	дата	сумма <9>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
<b>I. Объем финансового обеспечения расходных обязательств, предусмотренный Соглашением</b>															<b>603 766,00</b>									
<b>II. Исполнение расходных обязательств в разрезе видов закупок товаров, работ и услуг</b>															<b>603 766,00</b>									
1	Изготовление, доставка и установка оборудования в п. Октябрьский согласно спецификации	Оборудование газонное ограждение, калитка, скамьи, вазоны	5			ИП Андреев Александр Владимирович	181	12.07.2021	16.07.2021	412 891,00		Товарная накладная	217	16.07.2021	412 891,00	412 891,00								
											Транспортная накладная	б/н	16.07.2021											
											Акт выполненных работ по поставке и установке оборудования	б/н	16.07.2021											
2	Выполнение работ по устройству покрытий из тротуарной плитки по адресу Саратовская обл., Лысогорский р-н, пос. Октябрьский, ул. Новая, д. 1Б, в соответствии с локальным сметным расчетом	Разработка грунта с перемещением бульдозером Планировка площадки механизированным способом Разработка грунта с погрузкой на автосамосвалами экскаваторами Перевозка грузов автомобилями-самосвалами Уплотнение грунта пневматическими трамбовками Устройство прослоек в земляном основании и покрытий из тротуарной плитки, Установка бортовых канав бетонных	5			ИП Положенков Михаил Евгеньевич	1	19.07.2021	22.07.2021	190 875,00		Акт о приеме выполненных работ ф. КС-2, Справка о стоимости выполненных работ ф. КС-3	1	23.07.2021	190 875,00	190 875,00								
3																								
<b>Итого по разделу II</b>															X	0,00	X	603 766,00	0,00	X	603 766,00	603 766,00	X	
<b>III. Непользованный объем финансового обеспечения расходных обязательств (раздел I – итого по графе 16 раздела II)</b>															0,00									
<b>IV. Достигнутый результат (1 – проект реализован, проект не реализован – 0)</b>															1									

Информация о результатах поддержки, оказанной заинтересованными лицами в рамках реализации инициативного проекта

Таблица 3

Код строки	Наименование	Предусмотрена составлением	Результаты документа, подтверждающего проведение операции					Исполнено	Отклонение (гр.3 - гр.9)	Примечание	
			№ п/п	Вид документа	№	дата	Наименование заинтересованного лица				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Финансовое, имущественное и трудовое участие заинтересованных в софинансирование проекта лиц, всего (сумма строк 1.1, 1.2) из них		78 489,58								
1.1	Инициативные платежи граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего в том числе в разрезе источников финансового обеспечения и кодов бюджетной классификации предусмотренных в бюджете муниципального образования по инициативному проекту.		78 489,58		X			78 489,58	0,00	X	
1.1.1	Инициативные платежи граждан, всего код по БК 064 117 15030 10 2 072 150 в том числе в разрезе документов		18 112,98		X			18 112,98	0,00		
				1	Платежное поручение (выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета на дату зачисления средств в доход муниципального образования)	665362	23.06.2021	Вострикова Галина Степановна	18 112,98		Софинансирование инициативного проекта жителями муниципального образования.
				2							
1.1.2	Инициативные платежи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего код по БК 064 117 15030 10 3 072 150 в том числе в разрезе документов		60 376,60		X			60 376,60	0,00		
				1	Платежное поручение (выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета на дату зачисления средств в доход муниципального образования)	174	29.06.2021	ИП Глаза КФХ Сигаило Леонид Владимирович	60 376,60		
				2							
1.2	Участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта, всего в том числе		0,00		X			0,00	0,00		
1.2.1	имущественное участие, всего в том числе в разрезе документов				X			0,00	0,00		
				1							
1.2.2	трудовое участие, всего в том числе в разрезе документов				X			0,00	0,00	X	
				1							

Информация о расходах, произведенных в рамках исполнения принятых обязательств перед поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в ходе реализации инициативного проекта.

Таблица 4

Код строки	Наименование показателя	Бюджетные ассигнования, предусмотренные в регионе или местном бюджете на исполнение расходов на исполнение муниципальных обязательств в рамках софинансированного инициативного проекта							Кассовые расходы	Неиспользованный объем финансового обеспечения расходов обязательств (гр. 4 - гр. 10)	Примечание
		Код направления расходов целевой статьи	Сумма	№ п/п	Результаты документа, подтверждающего проведение операции			Наименование получателя			
					Наименование	номер	дата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Расходы получателя субсидии, всего (Сумма строк 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)	х	603 766,00								
1.1.	Субсидии из областного бюджета всего в том числе в разрезе документов	7210 1	446 786,84				х		603 766,00	0,00	х
	по договору № 181 от 12.07.2021						х		446 786,84	0,00	
	по договору № 1 от 19.07.2021			1	Платежное поручение	225	20.08.2021	ИП Ананьев Александр Владимирович	412 891,00		
	по № от			2	Платежное поручение	226	20.08.2021	ИП Положенков Михаил Евгеньевич	33 895,84		
	по № от			3							
	по № от			4							
1.2.	Бюджета муниципального образования, всего	х	78 489,58								
	в том числе:						х		78 489,58	0,00	х
1.2.1	предусмотрено соглашением в том числе в разрезе документов	S211 1	78 489,58				х		78 489,58	0,00	
	по договору № 1 от 19.07.2021						х				
	по договору № от			1	Платежное поручение	227	20.08.2021	ИП Положенков Михаил Евгеньевич	78 489,58		
	по № от			2	Платежное поручение						
	по № от			3							
1.2.2	привлечение дополнительных средств в том числе в разрезе документов	0 0	0,00								
	по № от			1							
1.3.	Инициативных платежей граждан, всего	х	18 112,98								
	в том числе:						х		18 112,98	0,00	х
1.3.1	предусмотрено соглашением в том числе в разрезе документов	S212 1	18 112,98				х		18 112,98	0,00	
	по договору № 1 от 19.07.2021						х				
	по договору № от			1	Платежное поручение	228	20.08.2021	ИП Положенков Михаил Евгеньевич	18 112,98		
	по № от			2	Платежное поручение						
	по № от			3							
1.3.2	привлечение дополнительных средств в том числе в разрезе документов	0 0									
	по № от			1			х		0,00	0,00	
1.4.	Инициативных платежей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего	х	60 376,60								
	в том числе:						х		60 376,60	0,00	х
1.4.1	предусмотрено соглашением в том числе в разрезе документов	S213 1	60 376,60								
							х		60 376,60	0,00	

Код строки	Наименование показателя	Бюджетные ассигнования, предусмотренные в решении о местном бюджете на исполнение расходных обязательств муниципального образования в рамках софинансирования инициативного проекта		Рекомендаты документа, подтверждающего проведение операции					Кассовые расходы	Неиспользованный объем финансового обеспечения расходных обязательств (гр. 4 - гр. 10)	Примечание
		Код направления расходов целевой статьи	Сумма	№ п/п	Наименование	номер	дата	Наименование получателя			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	по договору № 1 от 19.07.2021			1	Платежное поручение	229	20.08.2021	ИП Положенков Михаил Евгеньевич	60 376,60		
	по договору № от			2	Платежное поручение						
	по № от			3							
1.4.2	привлечение дополнительных средств в том числе в разрезе документов	0 0					x		0,00	0,00	

Инициативная группа, утвержденная собранием граждан Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области (дата проведения собрания 12 февраля 2021 года) подтверждает:

1. Поставка оборудования и выполнение работ в рамках реализации инициативного проекта произведены в установленных договорными отношениями объемах в соответствии с утвержденной проектно-сметной и технической документацией. Сроки оказания услуг нарушены не были.
2. Предусмотренные, в рамках финансирования проекта, инициативные платежи поступили в бюджет муниципального образования, и использованы по целевому назначению;
3. Принятые муниципальным образованием обязательства перед поставщиком и подрядчиком исполнены полностью;
4. Утвержденные решением о бюджете муниципального образования бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходных обязательств в рамках инициативного проекта освоены в полном объеме по всем предусмотренным

Проект реализован в полном объеме.

Руководитель  Гришин Святослав Игоревич

Члены  Вострикова Галина Степановна

Гасанова Эльвина Фаттахиддиновна

Оверченко Екатерина Александровна

Зантария Анжела Валиковна

Тонкоева Ольга Павловна

Тишина Анастасия Сергеевна